

641312-2026 - Contract modification

Germany – Pedestrian overpass construction work – ABS 46/2 Emmerich - Oberhausen BA 2 - VP 3a Ingenieurbauwerke Betriebsabschnitt 1

OJ S 180/2026 17/09/2026

Contract modification notice

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Email: sabine.greulich@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: ABS 46/2 Emmerich - Oberhausen BA 2 - VP 3a Ingenieurbauwerke Betriebsabschnitt 1

Description: ABS 46/2 Emmerich - Oberhausen BA 2 - VP 3a Ingenieurbauwerke Betriebsabschnitt 1

Procedure identifier: 004f0adc-ead7-45b0-969e-20ee302739e5

Internal identifier: 22FEI56946

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233261 Pedestrian overpass construction work

Additional classification (cpv): 45221000 Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways, 45221110 Bridge construction work, 45221200 Construction work for tunnels, shafts and subways, 45233144 Overpass construction work

2.1.2. Place of performance

Town: Dinslaken

Postcode: 46535

Country subdivision (NUTS): Wesel (DEA1F)

Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: ABS 46/2 Emmerich - Oberhausen BA 2 - VP 3a Ingenieurbauwerke Betriebsabschnitt 1

Description: ABS 46/2 Emmerich - Oberhausen BA 2 - VP 3a Ingenieurbauwerke Betriebsabschnitt 1

Internal identifier: 614ce03f-ff7e-43a8-94f3-6129df003261

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45233261 Pedestrian overpass construction work

Additional classification (cpv): 45221000 Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways, 45221110 Bridge construction work, 45221200 Construction work for tunnels, shafts and subways, 45233144 Overpass construction work

5.1.2. Place of performance

Town: Dinslaken

Postcode: 46535

Country subdivision (NUTS): Wesel (DEA1F)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 12/09/2022

Duration end date: 31/12/2028

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Eiffage Infra-West GmbH

Tender:

Tender identifier: 2022820869

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Eiffage Infra-West GmbH

Date on which the winner was chosen: 20/07/2022

Date of the conclusion of the contract: 01/08/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 467267-2022

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Eiffage Infra-West GmbH

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: 75 - Im Zuge der vorgesehenen Abdichtungsarbeiten an den Rampentrögen der EU Jägerstraße und der EU Holtener Straße ist mit Fugenbewegungen zu rechnen. Zur Sicherstellung einer funktionsfähigen Bauwerksabdichtung ist daher eine entsprechend geeignete Abdichtung aus Asphalt erforderlich. Der aktuelle Vertragspartner hat bereits vorausschauend umfassende Maßnahmen an der EU Holtener Straße und an der EU Jägerstraße durchgeführt, um die effektive Bereitstellung aller erforderlichen Ressourcen, einschließlich Ausrüstung, Personal und Material, sicherzustellen. Eine zusätzliche Beauftragung würde die Notwendigkeit der Integration neuer Schnittstellen nach sich ziehen, was einen erneuten Installationsprozess sowie eine zusätzliche Materialbeschaffung erfordern würde. Diese zusätzlichen Anforderungen könnten erhebliche finanzielle Risiken bergen und den Fortschritt der Bauarbeiten erheblich gefährden. Der aktuelle Vertragspartner ist bereits mit der Herstellung beider Bauwerke beauftragt. 76 - Im Rampenbereich ist Gussasphalt anstelle von Splittmastixasphalt zu verwenden, da dies aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. Der aktuelle Vertragspartner hat bereits vorausschauend umfassende Maßnahmen an der EU Holtener Straße und EU Jägerstraße durchgeführt, um die effektive Bereitstellung aller erforderlichen Ressourcen, einschließlich Ausrüstung, Personal und Material, sicherzustellen. Eine zusätzliche Beauftragung würde die Notwendigkeit der Integration neuer Schnittstellen nach sich ziehen, was einen erneuten Installationsprozess sowie eine zusätzliche Materialbeschaffung erfordern würde. Diese zusätzlichen Anforderungen könnten erhebliche finanzielle Risiken bergen und den Fortschritt der Bauarbeiten erheblich gefährden. Der aktuelle Vertragspartner ist bereits mit der Herstellung der Rampenanlagen der EU Holtener Straße und EU Jägerstraße beauftragt und führt diese aktuell aus. Die zusätzliche Leistung hängt unmittelbar mit der Hauptleistung zusammen. 77 - Die geänderte Ausstattung der Pumphäuser EU Holtener Straße sowie EU Jägerstraße basiert auf der Anforderung der Stadt Dinslaken. Gemäß Hauptverträge beider Bauwerke war der Einsatz von Seilführungen in den Pumphäuser vorgesehen. Die Änderungen an eine Stangenführung basiert auf Aussagen der Stadt Dinslaken, da diese Pumphaus im Nachgang

in Verantwortungsbereich der Stadt Dinslaken übergeht, ist die Ausführung für den erfolgreich Abschluss der Vertragsleistung erforderlich -er aktuelle Vertragspartner hat bereits vorausschauend umfassende Maßnahmen an der EU Holtener Straße und EU Jägerstraße durchgeführt, um die effektive Bereitstellung aller erforderlichen Ressourcen, einschließlich Ausrüstung, Personal und Material, sicherzustellen. Eine zusätzliche Beauftragung würde die Notwendigkeit der Integration neuer Schnittstellen nach sich ziehen, was einen erneuten Installationsprozess sowie eine zusätzliche Materialbeschaffung erfordern würde. 78 - Die zusätzliche Leistungen bezieht sich auf die Ausweitung der Beschilderung im Rahmen der seitens der Stadt Dinslaken freigegeben verkehrsrechtlichen Anordnung. Aufgrund örtliche Gegebenheiten sind zusätzliche Hinweisschilder sowie Umleitungsbeschilderungen im Bereich der Eü/Bü Holtener Straße notwendig. Die zusätzlichen Beschilderung sind nicht Bestandteil des HV. Die Ausführung ist für die Erfüllung der Planfeststellungsauflagen (Sicherung QUerungsmöglichkeit der Strecke) zwingend erforderlich. Der aktuelle Vertragspartner hat bereits vorausschauend umfassende Maßnahmen an der EU Holtener Straße durchgeführt um die effektive Bereitstellung aller erforderlichen Ressourcen, einschließlich Ausrüstung, Personal und Material, sicherzustellen. Eine zusätzliche Beauftragung würde die Notwendigkeit der Integration neuer Schnittstellen nach sich ziehen, was einen erneuten Installationsprozess sowie eine zusätzliche Materialbeschaffung erfordern würde. 79 - Die zusätzliche Leistungen sind im Rahmen der Wederherstellung der Flächen von Straßen NRW zwingend erforderlich. Unter anderem waren im Rahmen des Einschubes EU Brinkstraße viele Rückbauten im Bereich der B8 und der L4n, die Straßen NRW gehören, erforderlich. Im Rahmen der Wederherstellung der BE-Flächen bzw. Rückbau der Herstellfläche für die EU Brinkstraße, sind auch Wederherstellungen im Bereich der B8 und L4n erforderlich, welche vorab im HV nicht bestandteil waren. Der aktuelle Vertragspartner hat bereits vorausschauend umfassende Maßnahmen an der EU Brinkstraße durchgeführt um die effektive Bereitstellung aller erforderlichen Ressourcen, einschließlich Ausrüstung, Personal und Material, sicherzustellen. Eine zusätzliche Beauftragung würde die Notwendigkeit der Integration neuer Schnittstellen nach sich ziehen, was einen erneuten Installationsprozess sowie eine zusätzliche Materialbeschaffung erfordern würde. 80 - Im Zuge der Wederherstellung der bisher als BE-Fläche genutzten Fläche ist zur Abgrenzung der Grundstücksgrenzen (Anwohner und DB) das aufstellen eines Stabgitterzauns erforderlich. Der AN ist mit der Wederherstellung der Fläche bereits beauftragt und dementsprechend mit Personal und Gerätschaft vor Ort. Ein Wechsel würde hier zusätzliche Schnittstellen erzeugen und eine Verschiebung der Terminschiene im Zusammenhang Rückgabe der beanspruchten Fläche. 81 - Nach Fertigstellung der Unterführung ist eine ordnungsmäße Herstellung der Zuwegung vom Gehweg aus herzustellen. Hierzu ist die Planung und Herstellung einer seitlich ausgeprägten Rampenanlage für den Radverkehr sowie der Treppenzuwegung notwendig. Der AN ist mit der Herstellung der EU Landwehr/Küpperstraße beauftragt und ist somit mit Personal und Gerätschaft bereits vor Ort. Ein Wechels des AN's würde zusätzliche Schnittstellen erzeugen und zu einer Verschiebung der Terminschiene im Zusammenhang mit Rückgabe der Flächen an den Anwohner mit sich ziehen. Die zusätzliche Leistungen sind essenziell zur Erfüllung der Vertragsleistung.

7.1.1. Change

Description of modifications: 75 - Abdichtung Rampentröge für EU Holtener Straße und EU Jägerstraße 76 - Gussasphalt statt Splittmastixasphalt im Rampenbereich — EU Holtener Straße und EU Jägerstraße 77 - geänderte Ausführung Ausstattung Pumphaus EU Holtenerstraße, EU Jägerstraße 78 - zusätzliche Beschilderung BÜ HOLTener Straße 79 - zusätzliche Leistungen Wederherstellung Fläche EU Brinkstraße 80 - Stabgitterzaun 81 - Zuwegung Eü Landwehr/Küpperstraße inkl. Entwässerung

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI-W-B

Email: sabine.greulich@deutschebahn.com

Telephone: +49 20330174792

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Eiffage Infra-West GmbH

Registration number: 12703ead-770d-4c26-8e0f-1b201ac92dfc

Town: Borken

Postcode: 46325

Country subdivision (NUTS): Borken (DEA34)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 58fa2fce-a88e-4967-b2b9-6bb0b4106016 - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 39
Notice dispatch date: 16/09/2026 11:41:44 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 641312-2026
OJ S issue number: 180/2026
Publication date: 17/09/2026