

640659-2026 - Contract modification

Germany – Railway bridge construction work – SPGK_VDE 9 - Ersatzneubau EÜ
Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)
OJ S 180/2026 17/09/2026
Contract modification notice
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)
Email: Annerose.Traenkner@deutschebahn.com

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: SPGK_VDE 9 - Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)
Description: VDE 9 - Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)
Procedure identifier: 9a98d4d9-9ab9-4707-ba13-bb296f32e88e
Internal identifier: 21FEI55555

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45221112 Railway bridge construction work

2.1.2. Place of performance

Town: Dresden
Postcode: 01069
Country subdivision (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Country: Germany

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/25/EU
sektvo -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: SPGK_VDE 9 - Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)
Description: VDE 9 - Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)
Internal identifier: cd1df138-6409-443f-aa05-407c33f1bd11

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45221112 Railway bridge construction work

5.1.2. Place of performance

Town: Dresden
Postcode: 01069

Country subdivision (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/12/2022

Duration end date: 30/06/2027

5.1.6. General information

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.12. Terms of procurement

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Conditions relating to the performance of the contract: Entfällt

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer des Bundes

Information about review deadlines: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer des Bundes

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 0,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Hentschke Bau GmbH

Tender:

Tender identifier: 2022831234

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 0,00 EUR

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: CON-0001 - Hentschke Bau GmbH

Date on which the winner was chosen: 05/09/2022

Date of the conclusion of the contract: 20/09/2022

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 530553-2022

Identifier of the modified contract: CON-0001 - Hentschke Bau GmbH

Reason for modification: Need for modifications because of circumstances which a diligent buyer could not predict.

Description: 385 - Beim Aushub der Baugrube wurde eine Wasserleitung beschädigt. Diese Leitung ist in keinem Schachtschein bzw. in den zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen vermerkt gewesen und war somit nicht vorhersehbar. Auch erfolgte Suchschachtungen haben die Leitung nicht lokalisiert. Aufgrund der Beschädigung sind folgende zusätzliche Leistungen erforderlich: • Reparatur der beschädigten Wasserleitung • Wiederverfüllung und fachgerechtes Verschließen der ursprünglichen Baugrube • Stillstandszeiten der Kolonne • Neuer Aushub einer Baugrube zur Gründung des OLA-Mastes in einem Abstand von ca. 1,5 m zur ursprünglichen Position Die genannten Leistungen waren nicht Bestandteil des vertraglich geschuldeten Leistungsumfangs und führen zu zusätzlichen Kosten sowie ggf. zu terminlichen Auswirkungen. Vertragsabweichung: Aus den o.g. Sachverhalt ergeben sich folgende Mehrkosten: - Reparatur der beschädigten Wasserleitung - Verfüllung der Baugrube - Stillstandszeiten der Kolonne - Errichtung eines OLA Fundamentes an neuem Standort incl. neuer Baugrube 408 - Im Rahmen der vertiefenden Ausführungsplanung wurde festgestellt, dass die in der Entwurfsplanung und im Mittelantrag vorgesehene Ausführung eines Pumpenschachts in dieser Form nicht umsetzbar ist. Stattdessen ist der Bau einer umfassenderen Pumpstation erforderlich, die den Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes entspricht. Die wesentlichen Änderungen gegenüber der bisherigen Planung umfassen: - Errichtung eines Pumpengebäudes mit: - einer Erschließungstreppe und Zwischenpodesten - Beleuchtung und erweiterter Haustechnik - Schaltschränken für die Pumpensteuerung sowie TK-Anbindung (Mas90) im Gebäude - Wärmedämmung- Umstellung der Pumpenanlage auf eine trocken aufgestellte Ausführung. Daraus resultieren auch entsprechende umfangreiche Anpassungen der Pumpentechnik, die bislang nicht Gegenstand der Änderungen waren. 421 - Beim Rückbau des Grundsotters unter Gleis 358 wurde festgestellt, dass auf einer Länge von ca. 40 m die Schotterschicht eine so große Mächtigkeit hat, die deutlich über das geplante Abtragsniveau hinausgeht. Auf Festlegung der geotechnischen Bauüberwachung (Mail von Herrn Schulze vom 31.03.2026) ist der Schotter komplett auszubauen und der Bereich mit entsprechendem Dammbaumaterial wieder herzustellen. Vertragsabweichung: - zusätzlicher Ausbau Gleisschotter - Bodenaustausch durch Tragschichtmaterial KG 1 441 - Im Zuge der detaillierten und vertieften Bearbeitung der Ausführungsplanung wurde das Brand- und Katastrophenschutzkonzept und die Anordnung der Flucht- und Rettungswege im Bahnbereich fortgeschrieben. Aus den Planungen resultiert die zwingende Anordnung eines Rettungsweges im Bereich der Stützwand 1 entlang der Strecke 6240. Das bestehende Holmgeländer ist im km-Bereich 63,0 bis km 62,13 durch ein Füllstabgeländer zu ersetzen. Die Kappe der bestehenden Stützwand ist bereichsweise anzupassen. Gemäß der Richtlinie des Brand- und Katastrophenschutzes sind bei wesentlichen baulichen Änderungen die Forderungen der Richtlinie anzuwenden. Damit sind im Baubereich der Gleise mit Einbau von Schutzschichten die Anforderungen an die Selbst- und Fremddrettung zwingend umzusetzen

und einzuhalten. Insbesondere sind Absturzsicherungen an Rettungswegen mit lotrechten Füllstäben mit einem lichten Abstand von höchstens 0,12m auszustatten.

7.1.1. **Change**

Description of modifications: 385 - AO 330: Reparatur Wasserleitung im Zusammenhang mit Gründung OLA- Mast 408 - AO 299: zusätzlicher Planungs-, Abstimmungs- und Ausführungsaufwand Pumpentechnik 421 - AO 322: Bodenaustausch Gleis 358 441 - AO 332: Planung Anpassung STW 1 (Kappen, Geländer) einschließlich notwendiger Begleitleistungen unter Berücksichtigung Rettungswegeführung

8. Organisations

8.1. **ORG-0001**

Official name: DB Netz AG (Bukr 16)

Registration number: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postal address: Adam-Riese-Straße 11-13

Town: Frankfurt Main

Postcode: 60327

Country subdivision (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Country: Germany

Contact point: FE.EI-SO-B

Email: Annerose.Traenkner@deutschebahn.com

Telephone: +49 34123424818

Fax: +69 260913613

Internet address: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. **ORG-0002**

Official name: Vergabekammer des Bundes

Registration number: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postal address: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Town: Bonn

Postcode: 53113

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telephone: +49 22894990

Roles of this organisation:

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

8.1. **ORG-0003**

Official name: Hentschke Bau GmbH

Registration number: ef8d10cd-2ce0-45db-8449-74503d8103a3

Town: Bautzen

Postcode: 02625

Country subdivision (NUTS): Bautzen (DED2C)

Country: Germany

Email: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telephone: +49

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 9b341a06-b28a-4970-8d16-7a7e8877a3af - 01

Form type: Contract modification

Notice type: Contract modification notice

Notice subtype: 39

Notice dispatch date: 16/09/2026 12:36:29 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 640659-2026

OJ S issue number: 180/2026

Publication date: 17/09/2026